

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบุญไทย อุปสาร บ้านสังคม หมู่ที่ ๑	๒๔๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูจอมแตก บ้านสังคม หมู่ที่ ๒	๓๒๗,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางผาแดงขอย ๑	๒๔๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูสะคาน	๒๓๔,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยบูน (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านน้ำไพรหมู่ที่ ๕	๓๕๖,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกห้วยปลากั้ง-ห้วยภู หอม	๒๔๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางยอดห้วยน้ำไพร	๒๔๓,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างโรงครัว อบต.สังคม	๓๗๕,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๙.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.สังคม	๑๗๕,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๐.	โครงการถมดินบริเวณสำนักงานหลังใหม่	๔๒๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูจอมแตก-นากลางบ้าน สังคม หมู่ที่ ๒	๕๙๙,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดป่าศรีวิไลบ้าน สังคม หมู่ที่ ๒	๖๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาตู้ชั้นชัยบ้านสังคม หมู่ ที่ ๒	๑๙๔,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนาคำผักควาบ้าน สังคม หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ ป่าช้าบ้านผาแดง หมู่ที่ ๓	๑๔๘,๘๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วมสาธารณะ บ้านผาแดง หมู่ที่ ๓	๑๙๑,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒ บ้านผาแดง หมู่ที่ ๓	๔๘๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๑๙.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสาธารณะ บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ ๔	๓๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาเหนือ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๓๐๔,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านน้ำไพร บ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๓๐๔,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้น-ลงฝายน้ำล้น บ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๓๐๔,๐๐๐		√		-	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วมสาธารณะ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๑๙๑,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยปลากั้ง บ้านม่วงน้ำ ไพร หมู่ที่ ๖	๓๓๖,๖๗๐		√		-	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยผาเงียง บ้านม่วงน้ำ ไพร หมู่ที่ ๖	๓๓๖,๖๗๐		√		-	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยคำแลบ บ้านม่วงน้ำ ไพร หมู่ที่ ๖	๓๓๖,๖๗๐		√		-	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยน้ำไพร บ้านม่วงน้ำ ไพร หมู่ที่ ๖	๓๓๖,๖๗๐		√		-	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยน้ำไพร บ้านม่วงน้ำ ไพร หมู่ที่ ๖	๔๘๓,๙๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง ทช.นค. ๔๐๖๒ บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๘๙๐		√		-	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างทช.นค. ๔๐๖๒ บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ ๗	๓๓๖,๖๗๐		√		-	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หน้าบ้าน นายทองพูล บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ ๗	๒๔๕,๘๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงเรียนฟ้า ประทาน บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ ๗	๑๔๑,๗๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสาธารณะ บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๕	โครงการขุดลอกห้วยสังคัม บ้านสังคัม หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๖	โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ ๖	๔๒๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาแล บ้านสังคัม หมู่ ที่ ๑	๔๒๙,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. แบบ SIMPLE SPAN ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. แบบ SIMPLE SPAN หมู่ที่ ๑ บ้านสังคัม	๕๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. แบบ SIMPLE SPAN ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. แบบ SIMPLESPAN หมู่ที่ ๑ บ้านสังคัม	๕๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๒ บ้านฟ้าประทาน	๖๓,๙๐๐						
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๔ บ้านฟ้าประทาน	๗๓,๘๐๐		√		-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การจัดการและสนับสนุนการศึกษา
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ ๔	๔๑๔,๐๐๐		√		-	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐		√		๑๙๗,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
 ๓.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างบ้านปันน้ำใจจาก อบต.สังคม	๑๐๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ สายทางห้วยคำปุ่น บ้านสังคม หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	√			๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาท่า บ่อ	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟฟ้าสาธารณะ สายทางภูสะคาน บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ ๔	๒ ๕๐,๐๐๐					กองช่าง การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาท่า บ่อ	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟฟ้าสาธารณะ ขอยบ้านนายสมโภช อัครฮาด บ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐					กองช่าง การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาท่า บ่อ	

๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตรสายนาฮี-นาเหนือ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐					กองช่าง การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาท่า บ่อ	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐					กองช่าง การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาท่า บ่อ	
๗	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาส่วนภูมิภาค สายทางช้างทางหลวง แผ่นดิน ๒๑๑ ไปวัดอุบลมุงบ้านน้ำไพร หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐					กองช่าง การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาศรี เชียงใหม่	
	รวม.....๗.....โครงการ							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ำและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า	๕๐,๐๐๐		√			สำนักปลัด	
	รวม.....๑.....โครงการ							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๐๘๘,๘๐๐		√		๓,๐๘๘,๘๐๐	สำนักปลัด	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๘๓,๒๐๐		√		๑,๔๘๓,๒๐๐	สำนักปลัด	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐		√		๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการก่อสร้างบ้านปันน้ำใจจาก อบต.สังคม	๑๐๐,๐๐๐		√		๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ก่อนวัย	๒๐,๐๐๐		√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการอบรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐		√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมป้องกันปัญหาแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว	๒๐,๐๐๐		√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐		√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อผส.	๒๐,๐๐๐		√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน	๒๐,๐๐๐		√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		√		๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการเราพร้อมใจห่วงใยจาก อบต.สังคม	๕๐,๐๐๐		√		๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม.....๑๒.....โครงการ							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ การสาธารณสุข

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลสังคม	๑๔๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันโรคตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๖.	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลสังคม	๒๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนฌาปนกิจจากขยะรีไซเคิล อบต.	๑๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๖.....โครงการ							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการแก้ไขปัญหาเสพติด

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้งวาตภัยและสาธารณภัย ทั่วไป	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเยาวชนปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๒.....โครงการ							

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสำหรับบริการประชาชน

๗.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ	๒๐๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	อุดหนุนเทศบาลโพธิ์สัย	๒๕,๐๐๐	√			๒๕,๐๐๐	ทต.โพธิ์สัย	
๓.	โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐,๐๐๐		√		-	กองคลัง	
๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐		√		-	กองคลัง	
	รวม.....๔.....โครงการ							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐		√		-	กองคลัง	
๓.	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๓๒,๒๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๔.	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๓๒,๐๐๐		√		-	กองการศึกษา	
๕.	ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	๓๗,๖๐๐		√		-	กองช่าง	
๖.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	๑๑,๕๐๐		√		-	กองคลัง	
	รวม.....๖.....โครงการ							

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าติดตั้งซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	๔๙,๙๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๑.....โครงการ							

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องทำ น้ำร้อน -น้ำเย็น	๑๐,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๑.....โครงการ							

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	√			๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพร้อม	๘,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๓.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (lnk Tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๑๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๔.	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
	รวม.....๔.....โครงการ							

๖. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	๒๗,๐๐๐		√		-	สำนักปลัด	
๒.	ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑,๕๐๐,๐๐๐		√		-	กองช่าง	
	รวม.....๒.....โครงการ							

